

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

- จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 236 โครงการ
งบประมาณอนุมัติ จำนวน 175,515,900 บาท

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 197 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.47
งบประมาณเบิกจ่าย จำนวน 121,784,109.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.39

- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.66
งบประมาณรอการเบิกจ่าย จำนวน 30,736,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.51

ลำดับที่	โครงการ/กิจการ	งบประมาณ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนข้างบ้านเลขที่ 371/2 ซอย มณีวรรณ ชุมชนต้นสัก	358,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนซอย4 ข้างบ้านเลขที่ 528/6 ชุมชนโคกกลาง	141,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนธานี ซอย 11 ถนนประปาเก่า	459,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนทิศตะวันตกโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนฝั่งละลม จากถนนจิระถึงข้างบ้านเลขที่ 43/1 ถนนอนุวรรณ์	889,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
5	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่ง ผู้โดยสารใหม่	9,530,000	กั้นเงินไม่ก่อก่อนนี้	
6	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	1,017,300	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	กองการศึกษา
7	โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ร.ร.ท.1	450,300	กั้นเงินไม่ก่อก่อนนี้	
8	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	221,200	กั้นเงินไม่ก่อก่อนนี้	
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาล 2	232,800	กั้นเงินไม่ก่อก่อนนี้	
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาล 3	287,790	กั้นเงินไม่ก่อก่อนนี้	
11	โครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	17,150,000	อยู่ระหว่างการอนุมัติหรือถอนอาคาร เก่าจากราชพัสดุและจะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ กั้นเงินไว้แล้ว	กองสาธารณสุขฯ

- จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ รวม 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.86
งบประมาณรวม 12,631,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ประกอบด้วย

ลำดับที่	โครงการ/กิจการ	งบประมาณ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	10,000	เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ 100%	กองช่าง	
2	โครงการสนับสนุนภารกิจด้านผังเมือง	782,000	ยกเลิกเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ		
3	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกสมาชิกรัฐสภาเทศบาล (ครบวาระ)	700,000	ดำเนินการ 6 เดือนหลัง	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบบริเวณอาคารสำนักงาน	100,000	ดำเนินการ 6 เดือนหลัง		
5	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง	5,000	ขอรับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก	กองสวัสดิการฯ	
6	โครงการจัดเวที “สภาเมือง” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองและการบริหารงานเทศบาล	20,000	ในปีที่ผ่านมาผู้บริหารไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่ต้องเปิดเวที “สภาเมือง” เพื่อขอรับความคิดเห็นของประชาชน	กองวิชาการฯ	
7	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านทุจริต	5,000	เนื่องจากภาระกิจภายในฝ่ายนิติการมีจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน		
8	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	5,000	เนื่องจากภาระกิจภายในฝ่ายนิติการมีจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน		
9	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	10,000	เนื่องจากภาระกิจภายในฝ่ายนิติการมีจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน		
10	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	10,000	เนื่องจากภาระกิจภายในฝ่ายนิติการมีจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน		
11	โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	6,000	กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ		กองการศึกษาฯ
12	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	21,000	กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ		
13	โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	300,000	กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ		
14	โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบขยาย LAN INTERNET	50,400	กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ		

ลำดับที่	โครงการ/กิจการ	งบประมาณ	เหตุผล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
15	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา	12,000	กรมฯไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
16	โครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาดีเด่น	50,000	กรมฯไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	
17	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา	40,000	กรมฯไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	
18	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	150,000	กรมฯไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร เรียนและอาคารประกอบการ	600,000	กรมฯไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	
20	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยเกมส์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	20,000	กรมฯไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดค้าปลีกเทศบาล เมืองบุรีรัมย์	8,600,000	อยู่ระหว่างการปรับแบบการก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ในปีงบประมาณ 2562	กองสาธารณสุขฯ
22	โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ได้มาตรฐาน	50,000	เนื่องจากมีโครงการที่ดำเนินการ คล้ายกันจึงไม่ได้ดำเนินการในปี	
23	โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ใน วัดอิสาน	11,800	เจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการ	
24	โครงการสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้าน นาฏศิลป์ไทย-นาฏศิลป์พื้นเมือง	24,000	เจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการสร้างเสริมการบริโภคและจำหน่ายอาหาร ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนในชุมชนตลาดสด	9,700	เจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ บุคลากรปฏิบัติงานกองทุน	140,000	ภาระงานมีจำนวนมาก ทำให้จัดทำ โครงการไม่ทันแต่ก็ได้เพิ่มเติมความรู้ ให้กรรมการปรับปรุงแต่ละครั้งแล้ว	
27	โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ บุคลากรด้านสาธารณสุข	200,000	เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนา ศักยภาพโดยได้งบประมาณปกติ	
28	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานทั่วไป ของสถานธนาฑูบาล	700,000	ยังไม่ได้ย้ายสำนักงานแห่งใหม่จึงยัง ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	